

Dados da Solicitação:

Área: 0

Data:

Solicitante: NÃO UTILIZAR ESSE REGISTRO

Município:

Empresa:

Localização NÃO UTILIZAR ESSE REGISTRO

Resumo da Solicitação:

Estudo Válido até:

NÃO UTILIZAR ESSE REGISTRO

Relatório de Entrega:

- 1-) Em função das melhorias implementadas, fruto da análise do modelo matemático 1010202001, foi possível viabilizar tecnicamente o aporte deste cliente no sistema de baixa pressão mantendo a confiabilidade do sistema
- 2-) Deverá ser confeccionado "Livro de Obra" e enviado ao GEGAT-Gestão Cartográfica conforme os critérios das PE.00082.GN-DG.
- 3-) Deverá ser Instalada válvula de segurança, logo após o ponto de interligação com a rede existente.
- 4-) Deverão ser instalados reguladores MP/BP e válvulas no P.I. para fornecimento as unidades em BPGN e garantir a segurança.
- 5-) Dimensionamento de Rede de acordo com Anexo 1 – Procedimento de Cálculo e Dimensionamento de Redes / PE.05306-PT.01.
- 6-) Interligação em rede projetada PRESGAS Ø DIÂ mm MAT– Estudo X .
- 7-) Estudo preliminar, deverá ser realizado levantamento de mercado potencial na área em estudo, verificando existência de mercado industrial e GNV, para confirmação do diâmetro da rede projetada.
- 8-) Parte da tubulação projetada Ø DIÂ mm MAT é comum ao Estudo X
- 9-) Todos os ramais serão de 20 mm PE.
- 10-) Custo estimado, considerando uma travessia especial na RFFSA.
- 11-) Deve ser verificada a extensão do ramal; se for superior a 100 m deverá ser realizado Licenciamento Ambiental junto ao INEA (antiga FEEMA).
- 12-) Deverá ser obedecido o limite de Postos GNV previstos na rede MPGN/Niterói e deverão ser executadas as redes tronco previstas no Estudo 274/09.2002 Rev. 6 - Revisão de Traçado.
- 13-) A ligação deste Posto deverá obedecer o limite estabelecido no Estudo 238/06.2007 Rev. 7 - Planilha E.
- 14-) Deverá ser obedecido o limite de Postos GNV previstos na rede MPGN/Niterói e deverão ser executadas as redes tronco previstas no Estudo 274/09.2002 Rev. 6 – Revisão de Traçado.
- 15-) Deverão ser observados os limites para o Mercado GNV, Itaboraí 17 postos , Niterói 25 postos , em São Gonçalo 31 postos e Região Oceânica 06 postos.
- 16-) Deverá ser instalada na entrada do Condomínio, ERS MPGN/BPGN, para fornecimento aos Clientes em BPGN e garantir a segurança
- 17-) A rede encontra-se fora de serviço e aguardando ligação do City-Gate.
- 18-) Localização do Cliente e/ou extensão de rede estimadas segundo croqui enviado ao GEGAT-Análise e Planificação da Rede, devendo ser confirmada no local.
- 19-) Deverá ser instalado equipamento de regulação para fornecimento ao Cliente na Pressão solicitada.
- 20-) Deverá aguardar conclusão do reforço Alta pressão Novas Fontes Avenida Brasil fase 2 trecho 1 – 6 Km 8” Aço AP-12 e Avenida Brasil fase 3 – 6 Km 10” Aço AP-12.
- 21-) Aguardar conclusão da adequação da ERM Largo do Tanque.
- 22-) Conforme análise a viabilidade de substituição do Posto Marque's Peter - Rua José Domingues, 250 - Encantado será para o Posto Tio Luiz - Rodovia Presidente Dutra Km 185, 22.251 - Comendador Soares - Nova Iguaçu.
- 23-) Deverá ser instalada válvula nos pontos indicados em croqui.
- 24-) Interligação em rede projetada PRESGAS Ø DIÂ mm MAT– Estudo X .
- 25-) Interligação em rede projetada PRESGAS Ø DIÂ mm MAT– Estudo X .

ADRSis - SISTEMA**Ricardo Solon**

prgc

Chefe da Análise e Planificação da Rede